

Obra: REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO				Data: 05/03/2024			
Contratada: MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA				3ª MEDIÇÃO							
Contratante: CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA											
ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR CONTRATADO	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		SALDO A MEDIR	
				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
01	REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	100	R\$292.529,57								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	0,35	R\$988,00	988,00							R\$0,00
				100,00%							
01.02	COBERTURA	32,29	R\$94.452,84	94.452,84							R\$0,00
				100,00%							
01.03	FORRO	10,22	R\$29.881,28	0,00	29.881,28						R\$0,00
				0,00%		100,00%					
01.04	PINTURA	13,31	R\$38.939,76	0,00	19.469,88	19.469,88					R\$0,00
				0,00%		50,00%		50,00%			
01.05	ESTRUTURA	5,91	R\$17.307,45	0,00	17.307,45						R\$0,00
				0,00%		100,00%					
01.06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,06	R\$26.505,88	0,00	0,00	26.505,88					R\$0,00
				0,00%		0,00%		100,00%			
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4,97	R\$14.539,30	8.723,58	5.815,72						R\$0,00
				60,00%		40,00%					
01.08	ESQUADRIAS	1,47	R\$4.306,62	0,00	0,00						R\$4.306,62
				0,00%		0,00%					
01.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,35	R\$3.948,15	0,00	3.948,15						R\$0,00
				0,00%		100,00%					
01.10	FACHADA	17,27	R\$50.541,36	0,00	0,00						R\$50.541,36
				0,00%		0,00%					
01.11	BANHEIROS	3,8	R\$11.118,93	0,00	0,00	8.895,16					R\$2.223,77
				0,00%		0,00%		80,00%			
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>		<b>100,00</b>	<b>R\$292.529,57</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>		<b>SALDO MEDIDO</b>		<b>SALDO MEDIDO</b>		<b>SALDO RESTANTE</b>	
				<b>35,61%</b>	<b>R\$104.164,42</b>	<b>26,12%</b>	<b>R\$76.422,48</b>	<b>18,76%</b>	<b>R\$54.870,92</b>	<b>19,51%</b>	<b>R\$57.071,75</b>
				<b>VALOR ACUMULADO =</b>				<b>80,49%</b>	<b>R\$235.457,82</b>		

Eng. Responsável: MURILO GOMES SOUSA / CREA SE: 2715657510