

Obra: REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO				Data: 29/05/2024
Contratada: MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA				4ª MEDIÇÃO				
Contratante: CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA								
ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR CONTRATADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	SALDO A MEDIR
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01	REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	100	R\$292.529,57					
01.01	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	0,35	R\$988,00	988,00				R\$0,00
				100,00%				
01.02	COBERTURA	32,29	R\$94.452,84	94.452,84				R\$0,00
01.03	FORRO	10,22	R\$29.881,28	0,00	29.881,28			R\$0,00
				0,00%	100,00%			
01.04	PINTURA	13,31	R\$38.939,76	0,00	19.469,88	19.469,88		R\$0,00
				0,00%	50,00%	50,00%		
01.05	ESTRUTURA	5,91	R\$17.307,45	0,00	17.307,45			R\$0,00
				0,00%	100,00%			
01.06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,06	R\$26.505,88	0,00	0,00	26.505,88		R\$0,00
				0,00%	0,00%	100,00%		
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4,97	R\$14.539,30	8.723,58	5.815,72			R\$0,00
				60,00%	40,00%			

01.08	ESQUADRIAS	1,47	R\$4.306,62	0,00	0,00		4.306,62	R\$0,00					
				0,00%	0,00%		100,00%						
01.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,35	R\$3.948,15	0,00	3.948,15			R\$0,00					
				0,00%	100,00%								
01.10	FACHADA	17,27	R\$50.541,36	0,00	0,00		50.541,36	R\$0,00					
				0,00%	0,00%		100,00%						
01.11	BANHEIROS	3,8	R\$11.118,93	0,00	0,00	8.895,16	2.223,77	R\$0,00					
				0,00%	0,00%	80,00%	20,00%						
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>		<b>100,00</b>	<b>R\$292.529,57</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>	<b>SALDO RESTANTE</b>					
				35,61%	R\$104.164,42	26,12%	R\$76.422,48	18,76%	R\$54.870,92	19,51%	R\$57.071,75	0,00%	R\$0,00
<b>VALOR ACUMULADO =</b>							<b>100,00%</b>	<b>R\$292.529,57</b>					

Eng. Responsável: MURILO GOMES SOUSA / CREA SE: 2715657510