

<b>Obra:</b> REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>	<b>Data:</b> 01/02/2024
<b>Contratada:</b> MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA	<b>2ª MEDIÇÃO</b>	
<b>Contratante:</b> CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR CONTRATADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO A MEDIR			
				VALOR	VALOR	VALOR			
01	REFORMA - CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	100	R\$292.529,57						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	0,35	R\$988,00	988,00 100,00%		R\$0,00			
01.02	COBERTURA	32,29	R\$94.452,84	94.452,84 100,00%		R\$0,00			
01.03	FORRO	10,22	R\$29.881,28	0,00 0,00%	29.881,28 100,00%	R\$0,00			
01.04	PINTURA	13,31	R\$38.939,76	0,00 0,00%	19.469,88 50,00%	R\$19.469,88			
01.05	ESTRUTURA	5,91	R\$17.307,45	0,00 0,00%	17.307,45 100,00%	R\$0,00			
01.06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,06	R\$26.505,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$26.505,88			
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4,97	R\$14.539,30	8.723,58 60,00%	5.815,72 40,00%	R\$0,00			
01.08	ESQUADRIAS	1,47	R\$4.306,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$4.306,62			
01.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,35	R\$3.948,15	0,00 0,00%	3.948,15 100,00%	R\$0,00			
01.10	FACHADA	17,27	R\$50.541,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$50.541,36			
01.11	BANHEIROS	3,8	R\$11.118,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$11.118,93			
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		<b>100,00</b>	<b>R\$292.529,57</b>	<b>SALDO MEDIDO</b>		<b>SALDO RESTANTE</b>			
				<b>35,61%</b>	<b>R\$104.164,42</b>	<b>26,12%</b>	<b>R\$76.422,48</b>	<b>38,27%</b>	<b>R\$111.942,67</b>
				<b>VALOR ACUMULADO =</b>		<b>61,73%</b>	<b>R\$180.586,90</b>		

  
**Leandson Aragão**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU. A121366-0

  
 Eng. Responsável: MURILLO GOMES SOUSA / CREA SE: 2715657510

  
**Murilo Gomes Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE: 2715657510